

График проведения конкурсных процедур

Дата актуализации

27.07.2022

Объект: 7001 ЖК Квартал Сюита

Жилой комплекс с встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (1-ая очередь строительства), расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пересечение ул. Павлюхина и ул. Шаляпина

Характеристики объекта:
Строительный объем – 78 294 м3, том числе подземной части 21 249 м3

Общая площадь здания – 22 345 м2

Общая площадь квартир – с летними помещениями 8 893 м2, без летних помещений 8 622,5 м2

Количество квартир – 201 шт.

Этажность – 8



Наименование лота	Количество дней	Начало	Окончание	Результаты конкурса
Строительство объекта № 7001				
06_00 Каркас	125	16.04.2021	19.08.2021	ООО ЕВРОСТРОЙХОЛДИНГ+
07_10 Кладка	125	16.04.2021	19.08.2021	ООО ЕВРОСТРОЙХОЛДИНГ+
07_20 Металлоконструкции	35	17.06.2022	22.07.2022	
подготовка конкурсной документации	10	17.06.2022	27.06.2022	
согласование списка претендентов	6	21.06.2022	27.06.2022	
предквалификация, конкурсная процедура	18	27.06.2022	15.07.2022	
подготовка и подписание договора	4	15.07.2022	19.07.2022	
мобилизация для выполнения работ	3	19.07.2022	22.07.2022	
08_00 Устройство фасадов	35	17.06.2022	22.07.2022	ООО ГК РР ГРУПП
09_10 Поставка лифтов	125	18.01.2022	23.05.2022	ООО АСТРО ЛИФТ
10_00 Остекление ПВХ	51	11.04.2022	01.06.2022	ООО АЛЮ-ПРОФИ
11_00 Остекление балконов и лоджий, витражи ВПП	35	06.06.2022	11.07.2022	ООО АЛЮ-ПРОФИ
12_10 Кровли зданий	40	29.04.2022	08.06.2022	ООО АТМ строй
13_10 ВК	59	01.01.2022	01.03.2022	ООО СК Газжилсервис
13_20 БИТП	62	07.06.2022	08.08.2022	ООО КазЭнергоСервис
13_31 Отопление	59	01.01.2022	01.03.2022	ООО СК Газжилсервис
13_32 Вентиляция	70	06.12.2021	14.02.2022	ООО СК Газжилсервис
13_40_ЭО	69	08.02.2022	18.04.2022	ООО ИК ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА
13_50_СС	69	08.02.2022	18.04.2022	ООО ИК ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА
13_51_Системы противопожарной защиты	69	08.02.2022	18.04.2022	ООО ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
14_10 Технические двери	35	11.07.2022	15.08.2022	ООО Термостоп НПП
14_20 Квартирные двери	57	03.11.2022	30.12.2022	
подготовка конкурсной документации	13	03.11.2022	16.11.2022	
согласование списка претендентов	5	11.11.2022	16.11.2022	
предквалификация, конкурсная процедура	30	16.11.2022	16.12.2022	
подготовка и подписание договора	7	16.12.2022	23.12.2022	
мобилизация для выполнения работ	7	23.12.2022	30.12.2022	
15_30_Отделочные работы, полы, стены, потолки, устройство ГКЛ перегородок	33	01.06.2022	04.07.2022	ООО ГК РР ГРУПП

* сроки графика указаны ориентировочно и могут быть изменены